

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Прихоперского ПО филиала  
ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Должность  
Полное наименование  
Подпись  
Петров А.А.  
расшифровка подписи

« 29 » июля

2022 г.

**АКТ № 151**  
**приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией**

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Форма

Коды

КС-14

| Дата составления | Код вида операции | Код                      |         |         |  |
|------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|--|
|                  |                   | строительной организации | участка | объекта |  |
| 29.07.2022       |                   |                          |         |         |  |

Местонахождение объекта Саратовская обл., Самойловский район, тер. Еловатского МО

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « 25 » июля 2022 г.

№ 654

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство отпайки ВЛ10 кв 1004 ПС110 кв Самойловка  
(договор ТП № 2164-002216 от 09.06.2021г Новохатский С.П.) (под ключ)".  
наименование объекта и вид строительства  
расположенный по адресу Саратовская обл., Самойловский район, тер. Еловатского МО

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным \_\_\_\_\_  
наименование  
Не требуется  
органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ООО «ПромЭлектроника СП»  
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды  
работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком \_\_\_\_\_  
наименование  
ООО «ПромЭлектроника СП»  
организации и ее реквизиты  
выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 2191-001533  
наименование частей или разделов документации  
и субподрядными организациями \_\_\_\_\_  
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении  
5. Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»  
наименование научно-исследовательских, изыскательских  
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектная документация утверждена Директором Прихоперского ПО  
наименование органа, утвердившего (переутвердившего)  
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)

« 25 » марта 2022 г. № 264

Заключение № 10 от 25.03.2022 г. Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»  
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ апрель 2022 г.  
месяц, год

Окончание работ июль 2022 г.  
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство отпайки ВЛ10 кв 1004 ПС110 кв Самойловка (договор ТП № 2164-002216 от 09.06.2021г Новохатский С.П.) (под ключ)».

(Наименование объекта)

имеет следующие показатели:

| Наименование показателя                                          | Фактически                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1                                                                | 2                             | 3                                       |
| Тип объекта                                                      | сооружение                    |                                         |
| Мощность                                                         | 0,025 МВА/3,686 км            | 0,025 МВА/3,686 км                      |
| Производительность                                               | -                             | -                                       |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения                | -                             | -                                       |
| Лифты, шт.                                                       | -                             | -                                       |
| Эскалаторы, шт.                                                  | -                             | -                                       |
| Инвалидные подъемники, шт.                                       | -                             | -                                       |
| Материалы фундаментов                                            | -                             | -                                       |
| Материалы стен                                                   | -                             | -                                       |
| Материалы перекрытий                                             | -                             | -                                       |
| Материалы кровли                                                 | -                             | -                                       |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |                               |                                         |
| Монтаж СТП-ВВ-25-10/0,4 - УХЛ1                                   | 1 шт                          | 1 шт                                    |
| Подвеска проводов ВЛ 10 кВ                                       | 3,675 км                      | 3,675 км                                |
| Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ                                      | 0,01 км                       | 0,01 км                                 |
| Установка опор П20-1Н                                            | 53 шт                         | 53 шт                                   |
| Установка опор КР-1/А-20 1Н                                      | 2 шт                          | 2 шт                                    |
| Установка опор УП-20 1Н                                          | 4 шт                          | 4 шт                                    |
| Установка опор УА20-1Н                                           | 7 шт                          | 7 шт                                    |
| Установка опор К 21                                              | 1 шт                          | 1 шт                                    |
| СТП-ВВ-25-10/0,4 с трансформатором ТМГ 25 кВА                    | 1 шт                          | 1 шт                                    |
| Монтаж поста учета                                               | 1 шт                          | 1 шт                                    |
| Провод СИП-3 1х50                                                | 11,533 км                     | 11,533 км                               |
| Стойка СВ 105-5                                                  | 88 шт                         | 88 шт                                   |
| Изолятор штыревой ШФ20-Г1                                        | 208 шт                        | 208 шт                                  |
| Изолятор подвесной ПС 70Е                                        | 102 шт                        | 102 шт                                  |
| Разъединитель РЛК-16-IV- 10/400 УХЛ1 с приводом                  | 2 шт                          | 2 шт                                    |
| Разрядник PDR10                                                  | 66 шт                         | 66 шт                                   |
| Провод СИП-2 3*35+1*54,6                                         | 25 м                          | 25 м                                    |
| Ограничитель ОП600/28                                            | 3 шт                          | 3 шт                                    |
| Зажим РС 481                                                     | 4 шт                          | 4 шт                                    |
| Шкаф ЩУРН-3/9зо IP 54                                            | 1 шт                          | 1 шт                                    |
| Счетчик МИР С-04.10-230-5                                        | 1 шт                          | 1 шт                                    |

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении \_\_\_\_\_).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении \_\_\_\_\_).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|--------|-------------------|-------------|-----------------|
| 1      | 2                 | 3           | 4               |
|        |                   |             |                 |

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации (в ценах 2001 г.)

Всего \_\_\_\_\_ 919038 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_\_\_ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 602789 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ 203643 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 91 \_\_\_\_\_ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов \_\_\_\_\_ 6287948 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 76 \_\_\_\_\_ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 4663384 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 00 \_\_\_\_\_ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ 1162807 \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ 00 \_\_\_\_\_ коп.

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:**

«Строительство отпайки ВЛ10 кв 1004 ПС110 кВ Самойловка (договор ТП № 2164-002216 от 09.06.2021г Новохатский С.П.) (под ключ)».

наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии

Гл. инженер

должность

подпись

Шабанов С.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ

Должность

Подпись

Шахов С.Г.

расшифровка подписи

Зам. директора по ОВ.

должность

подпись

Капля А.С.

Расшифровка подписи

Нач. ОКС

Должность

подпись

Минченко В.В.

расшифровка подписи

Нач. СРС

должность

подпись

Зайченко С.Н.

расшифровка подписи

Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК

должность

подпись

Михайлов В.А.

расшифровка подписи

вед. спец. по  
безопасности

подпись

Строганов В.И.

Нач. Самойловского РЭС

должность

подпись

Леонов С.В.

Расшифровка подписи

генерального проектировщика

должность

подпись

расшифровка подписи

других заинтересованных органов и организаций

Директор ООО

«ПромЭлектроника СП»

должность

подпись

Сидоров Д.А.

расшифровка подписи

